

위험성평가표

Generated by SafeGuard

위험성평가표(초안)

공식자료 기반: KOSHA 위험성평가 절차 및 4M 기법 참고

업체명: 그린메탈

업종: 제조업

작업명: 용접·절단 화기작업

공정/세부작업: 금속 절단, 아크 용접, 가연물 통제, 화재감시

작업장소: 경기 안산 제조공장

작업인원: 6명

기상 및 작업조건: 고온 작업조건, 온열질환 예방과 휴식 기준 공유 필요

[1. 사전준비]

- 평가대상 작업: 용접·절단 화기작업
- 참여자: 현장소장, 관리감독자, 작업반장, 해당 작업자
- 확인자료: 작업계획, 기상조건, 장비·보호구 상태, 최근 TBM 기록

[2. 유해·위험요인 파악]

1. 세부작업: 용접 비산불꽃에 의한 화재

- 유해·위험요인: 용접 비산불꽃에 의한 화재
- 4M 체크: Man: ☐ Machine: ☒ Media: ☒ Management: ☒ / 중점 확인: Machine, Media, Management

2. 세부작업: 절단 작업 중 화상 및 보호구 미착용

- 유해·위험요인: 절단 작업 중 화상 및 보호구 미착용
- 4M 체크: Man: ☒ Machine: ☐ Media: ☐ Management: ☐ / 중점 확인: Man

3. 세부작업: 용접 흙 체류로 인한 호흡기 노출

- 유해·위험요인: 용접 흙 체류로 인한 호흡기 노출
- 4M 체크: Man: ☐ Machine: ☒ Media: ☒ Management: ☐ / 중점 확인: Machine, Media

[3. 위험성 결정]

1. 용접 비산불꽃에 의한 화재

- 현재 위험성: 상
- 판단근거: 사고 발생 가능성과 중대성을 함께 고려

2. 절단 작업 중 화상 및 보호구 미착용

- 현재 위험성: 상
- 판단근거: 작업 전 통제 여부와 노출 빈도 확인

3. 용접 흠 체류로 인한 호흡기 노출

- 현재 위험성: 중
- 판단근거: 관리감독 및 작업자 숙지 여부 확인

[4. 감소대책 수립 및 실행]

1. 화기작업 전 가연물 제거와 소화기 배치, 화재감시자 지정

- 실행시점: 작업 시작 전
- 담당: 관리감독자 / 작업반장
- 잔여 위험성: 중

2. 용접면·방염장갑·보안경 등 보호구 착용 상태 확인

- 실행시점: 작업 시작 전 및 작업 중 수시
- 담당: 작업반장 / 신호수
- 잔여 위험성: 중

3. 국소배기와 환기설비를 가동하고 밀폐구역 작업을 제한

- 실행시점: TBM 직후
- 담당: 전 작업자
- 잔여 위험성: 하

[5. 공유·교육]

- 위험성평가 결과는 TBM에서 구두 설명하고, 작업자 이해 여부를 확인합니다.
- 신규 투입자와 외국인 근로자는 쉬운 문장 또는 다국어 보조 설명을 추가합니다.

[6. 조치 확인]

위험성평가 실시자: 현장소장 / 관리감독자

근로자 참여 확인: 작업 전 TBM에서 공유 및 복창 확인

조치 완료 예정일: 작업 시작 전 즉시

미조치 항목 처리: 작업 보류 또는 책임자 승인 후 재평가