

위험성평가표

Generated by SafeGuard

위험성평가표(초안)

공식자료 기반: KOSHA 위험성평가 절차 및 4M 기법 참고

업체명: 세이프건설

업종: 건설업

작업명: 외벽 도장 작업

공정/세부작업: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제

작업장소: 서울 성수동 근린생활시설 현장

작업인원: 5명

기상 및 작업조건: 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요

[1. 사전준비]

- 평가대상 작업: 외벽 도장 작업
- 참여자: 현장소장, 관리감독자, 작업반장, 해당 작업자
- 확인자료: 작업계획, 기상조건, 장비·보호구 상태, 최근 TBM 기록

[2. 유해·위험요인 파악]

- 세부작업: 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락
 - 유해·위험요인: 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락
 - 4M 체크: Man:■ Machine:■ Media:□ Management:□ / 중점 확인: Man, Machine
- 세부작업: 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하
 - 유해·위험요인: 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하
 - 4M 체크: Man:■ Machine:■ Media:■ Management:□ / 중점 확인: Man, Machine, Media
- 세부작업: 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌
 - 유해·위험요인: 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌
 - 4M 체크: Man:■ Machine:■ Media:■ Management:■ / 중점 확인: Man, Machine, Media, Management

[3. 위험성 결정]

- 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락
 - 현재 위험성: 상
 - 판단근거: 사고 발생 가능성과 중대성을 함께 고려
- 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하
 - 현재 위험성: 상

- 판단근거: 작업 전 통제 여부와 노출 빈도 확인

3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌

- 현재 위험성: 중
- 판단근거: 관리감독 및 작업자 숙지 여부 확인

[4. 감소대책 수립 및 실행]

1. 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검

- 실행시점: 작업 시작 전
- 담당: 관리감독자 / 작업반장
- 잔여 위험성: 중

2. 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후 지상 대기

- 실행시점: 작업 시작 전 및 작업 중 수시
- 담당: 작업반장 / 신호수
- 잔여 위험성: 중

3. 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구간 출입통제를 확인

- 실행시점: TBM 직후
- 담당: 전 작업자
- 잔여 위험성: 하

[5. 공유·교육]

- 위험성평가 결과는 TBM에서 구두 설명하고, 작업자 이해 여부를 확인합니다.
- 신규 투입자와 외국인 근로자는 쉬운 문장 또는 다국어 보조 설명을 추가합니다.

[6. 조치 확인]

위험성평가 실시자: 현장소장 / 관리감독자

근로자 참여 확인: 작업 전 TBM에서 공유 및 복창 확인

조치 완료 예정일: 작업 시작 전 즉시

미조치 항목 처리: 작업 보류 또는 책임자 승인 후 재평가