

위험성평가표

SafeClaw 현장 검토용 PDF 초안 · 생성 2026. 7. 22. 오전 12:49:49

사업장: 세이프건설

현장: 서울 성수동 근린생활시설 현장

작업: 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업

인원/기상: 5명 · 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요

위험수준: 확인

핵심위험: 현장 최종 확인 필요

서식 구분: 위험성평가표

확인 항목

- [본문] 1: 위험성평가표(구조화 편집본)
- [1. 외벽 도장 작업] 2: [1. 외벽 도장 작업]
- [본문] 3: 관리번호: RA-construction-painting-1
- [본문] 4: 작업장소: 서울 성수동 근린생활시설 현장
- [본문] 5: 공정: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제
- [본문] 6: 세부작업: 외벽 도장 작업
- [본문] 7: 장비/도구: 이동식 비계, 안전난간, 추락방지 보호구
- [본문] 8: 유해·위험요인: 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락
- [본문] 9: 4M: Machine
- [본문] 10: 재해형태: fall
- [본문] 11: 현재 안전조치: 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검
- [본문] 12: 가능성: 3
- [본문] 13: 중대성: 4
- [본문] 14: 위험등급: high
- [본문] 15: 추가 감소대책: 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검
- [본문] 16: 조치담당자: 관리감독자
- [본문] 17: 조치기한: 현장 확인
- [본문] 18: 확인방법: 작업 전 TBM 및 현장 사진 확인
- [본문] 19: 확인상태: planned
- [본문] 20: 확인일: 현장 확인
- [본문] 21: 확인자: 작업반장
- [본문] 22: 가능성 판단근거: 작업 전 노출 빈도와 현장 통제 상태를 함께 반영
- [본문] 23: 중대성 판단근거: 추락·충돌·화재 등 중대재해 가능성을 보수적으로 반영
- [본문] 24: 근거: riskAssessmentDraft | tbm Briefing
- [2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하] 25: [2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하]
- [본문] 26: 관리번호: RA-construction-paintin g-2
- [본문] 27: 작업장소: 서울 성수동 근린생활시설 현장
- [본문] 28: 공정: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제
- [본문] 29: 세부작업: 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하
- [본문] 30: 장비/도구: 이동식 비계, 안전난간, 추락방지 보호구
- [본문] 31: 유해·위험요인: 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하

32. [본문] 32: 4M: Machine
33. [본문] 33: 재해형태: fall
34. [본문] 34: 현재 안전조치: 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시
작업중지 후 지상 대기
35. [본문] 35: 가능성: 2
36. [본문] 36: 중대성: 4
37. [본문] 37: 위험등급: medium
38. [본문] 38: 추가 감소대책: 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시
작업중지 후 지상 대기
39. [본문] 39: 조치담당자: 작업반장
40. [본문] 40: 조치기한: 현장 확인
41. [본문] 41: 확인방법: 작업 전 체크리스트 확인
42. [본문] 42: 확인상태: needsReview
43. [본문] 43: 확인일: 현장 확인
44. [본문] 44: 확인자: 작업반장
45. [본문] 45: 가능성 판단근거: 작업 전 노출 빈도와 현장 통제 상
태를 함께 반영
46. [본문] 46: 중대성 판단근거: 추락·충돌·화재 등 중대재해 가능성
을 보수적으로 반영
47. [본문] 47: 근거: riskAssessmentDraft | tbm
Briefing
48. [3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌] 48: [3. 지게차
동선 인접 구간에서 작업자 충돌]
49. [본문] 49: 관리번호: RA-construction-paintin
g-3
50. [본문] 50: 작업장소: 서울 성수동 근린생활시설 현장
51. [본문] 51: 공정: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차,
하부 통제
52. [본문] 52: 세부작업: 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌
53. [본문] 53: 장비/도구: 지게차, 랙, 팔레트, 신호장비
54. [본문] 54: 유해·위험요인: 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충
돌
55. [본문] 55: 4M: Machine
56. [본문] 56: 재해형태: struckBy
57. [본문] 57: 현재 안전조치: 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구
간 출입통제를 확인
58. [본문] 58: 가능성: 2
59. [본문] 59: 중대성: 4
60. [본문] 60: 위험등급: medium
61. [본문] 61: 추가 감소대책: 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구
간 출입통제를 확인
62. [본문] 62: 조치담당자: 작업반장
63. [본문] 63: 조치기한: 현장 확인
64. [본문] 64: 확인방법: 작업 전 체크리스트 확인
65. [본문] 65: 확인상태: needsReview
66. [본문] 66: 확인일: 현장 확인
67. [본문] 67: 확인자: 작업반장
68. [본문] 68: 가능성 판단근거: 작업 전 노출 빈도와 현장 통제 상
태를 함께 반영
69. [본문] 69: 중대성 판단근거: 추락·충돌·화재 등 중대재해 가능성
을 보수적으로 반영
70. [본문] 70: 근거: riskAssessmentDraft | tbm
Briefing
71. [공식 서식 기준 보강] 71: [공식 서식 기준 보강]
72. [본문] 72: - KOSHA 위험성평가 흐름에 맞춰 사전준비, 유해
·위험요인 파악, 위험성 결정, 감소대책, 공유·교육, 조치 확인 순서로 기
록합니다.
73. [본문] 73: - 4M 관점(작업자, 장비·도구, 작업환경, 관리체
계)을 누락 점검 기준으로 사용합니다.
74. [본문] 74: - 반영 근거: KOSHA 위험성평가 사업안내 / K
OSHA 위험성평가 교육자료 / 지게차의 안전작업에 관한 기술지원규정
75. [옥외작업 폭염·자외선 위험 반영] 75: [옥외작업 폭염·자외선 위

힘 반영]

76. [본문] 76: - 폭염·고온 신호: 여름철 체감온도 연결 보류

77. [본문] 77: - 자외선 신호: 자외선지수 1 (낮음) / 실시간

홍반자외선 연결 보류

78. [본문] 78: - 유해·위험요인: 고온 노출, 직사광선, 탈수, 열

탈진·열사병, 자외선 노출, 신규·고령·민감군 작업자 상태 악화

79. [본문] 79: - 감소대책: 작업 전 기상청 현재/예보/생활기상 신

호 확인, 가까운 그늘 휴게공간 확보, 시원한 물 비치, 14~17시 작업

조절, 동료 작업자 상호관찰

80. [본문] 80: - 확인기준: 어지러움·두통·구토·근육경련 등 이상

징후자는 정해진 휴식시간과 무관하게 작업중단 및 보고

작성자: _____ 검토: _____ 승인: _____

본 출력물은 공식자료 기반 현장 검토용 초안입니다. 발주처 지정 양식, 현장 실측, 법령 원문, 서명·결재선을 최종 확인한 뒤 사용하세요.