

위험성평가표

SafeClaw 현장 검토용 PDF 초안 · 생성 2026. 7. 19. 오후 4:00:48
사업장: 세이프건설
현장: 서울 성수동 근린생활시설 현장
작업: 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업

인원/기상: 5명 · 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요
위험수준: 확인

핵심위험: 현장 최종 확인 필요

서식 구분: 위험성평가표

확인 항목

- [본문] 1: 위험성평가표(초안)
- [본문] 2: 공식자료 기반: KOSHA 위험성평가 절차 및 4M 기법
참고
- [본문] 3: 업체명: 세이프건설
- [본문] 4: 업종: 건설업
- [본문] 5: 작업명: 외벽 도장 작업
- [본문] 6: 공정/세부작업: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제
- [본문] 7: 작업장소: 서울 성수동 근린생활시설 현장
- [본문] 8: 작업인원: 5명
- [본문] 9: 기상 및 작업조건: 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요
- [본문] 10: [1. 사전준비] 10: [1. 사전준비]
- [본문] 11: - 평가대상 작업: 외벽 도장 작업
- [본문] 12: - 참여자: 현장소장, 관리감독자, 작업반장, 해당
작업자
- [본문] 13: - 확인자료: 작업계획, 기상조건, 장비·보호구 상태
, 최근 TBM 기록
- [본문] 14: [2. 유해·위험요인 파악] 14: [2. 유해·위험요인 파악]
- [본문] 15: 1. 세부작업: 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이
동 중 추락
- [본문] 16: - 유해·위험요인: 이동식 비계 승·하강 및 작업발판
이동 중 추락
- [본문] 17: - 4M 체크: Man: ☒ Machine: ☒ Medi
a: ☐ Management: ☐ / 중점 확인: Man, Machine
- [본문] 18: 2. 세부작업: 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하
- [본문] 19: - 유해·위험요인: 강풍 시 비계 전도와 공구·자재
낙하
- [본문] 20: - 4M 체크: Man: ☒ Machine: ☒ Medi
a: ☒ Management: ☐ / 중점 확인: Man, Machine, Me
dia
- [본문] 21: 3. 세부작업: 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충
돌
- [본문] 22: - 유해·위험요인: 지게차 동선 인접 구간에서 작업자
충돌
- [본문] 23: - 4M 체크: Man: ☒ Machine: ☒ Medi
a: ☒ Management: ☒ / 중점 확인: Man, Machine, Me
dia, Management
- [본문] 24: [3. 위험성 결정] 24: [3. 위험성 결정]
- [본문] 25: 1. 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락
- [본문] 26: - 현재 위험성: 상
- [본문] 27: - 판단근거: 사고 발생 가능성과 중대성을 함께 고려

28. [본문] 28: 2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하
29. [본문] 29: - 현재 위험성: 상
30. [본문] 30: - 판단근거: 작업 전 통제 여부와 노출 빈도 확인
31. [본문] 31: 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌
32. [본문] 32: - 현재 위험성: 중
33. [본문] 33: - 판단근거: 관리감독 및 작업자 숙지 여부 확인
34. [4. 감소대책 수립 및 실행] 34: [4. 감소대책 수립 및 실행
]
35. [본문] 35: 1. 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검
36. [본문] 36: - 실행시점: 작업 시작 전
37. [본문] 37: - 담당: 관리감독자 / 작업반장
38. [본문] 38: - 잔여 위험성: 중
39. [본문] 39: 2. 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후
지상 대기
40. [본문] 40: - 실행시점: 작업 시작 전 및 작업 중 수시
41. [본문] 41: - 담당: 작업반장 / 신호수
42. [본문] 42: - 잔여 위험성: 중
43. [본문] 43: 3. 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구간 출입통제
를 확인
44. [본문] 44: - 실행시점: TBM 직후
45. [본문] 45: - 담당: 전 작업자
46. [본문] 46: - 잔여 위험성: 하
47. [5. 공유·교육] 47: [5. 공유·교육]
48. [본문] 48: - 위험성평가 결과는 TBM에서 구두 설명하고, 작업
자 이해 여부를 확인합니다.
49. [본문] 49: - 신규 투입자와 외국인 근로자는 쉬운 문장 또는 다
국어 보조 설명을 추가합니다.
50. [6. 조치 확인] 50: [6. 조치 확인]
51. [본문] 51: 위험성평가 실시자: 현장소장 / 관리감독자
52. [본문] 52: 근로자 참여 확인: 작업 전 TBM에서 공유 및 복창
확인
53. [본문] 53: 조치 완료 예정일: 작업 시작 전 즉시
54. [본문] 54: 미조치 항목 처리: 작업 보류 또는 책임자 승인 후
재평가
55. [공식 서식 기준 보강] 55: [공식 서식 기준 보강]
56. [본문] 56: - KOSHA 위험성평가 흐름에 맞춰 사전준비, 유해
·위험요인 파악, 위험성 결정, 감소대책, 공유·교육, 조치 확인 순서로 기
록합니다.
57. [본문] 57: - 4M 관점(작업자, 장비·도구, 작업환경, 관리체
계)을 누락 점검 기준으로 사용합니다.
58. [본문] 58: - 반영 근거: KOSHA 위험성평가 사업안내 / K
OSHA 위험성평가 교육자료 / 지게차의 안전작업에 관한 기술지원규정
59. [옥외작업 폭염·자외선 위험 반영] 59: [옥외작업 폭염·자외선 위
험 반영]
60. [본문] 60: - 폭염·고온 신호: 여름철 체감온도 연결 보류
61. [본문] 61: - 자외선 신호: 자외선지수 2 (낮음) / 실시간
홍반자외선 연결 보류
62. [본문] 62: - 유해·위험요인: 고온 노출, 직사광선, 탈수, 열
탈진·열사병, 자외선 노출, 신규·고령·민감군 작업자 상태 악화
63. [본문] 63: - 감소대책: 작업 전 기상청 현재/예보/생활기상 신
호 확인, 가까운 그늘 휴게공간 확보, 시원한 물 비치, 14~17시 작업
조절, 동료 작업자 상호관찰
64. [본문] 64: - 확인기준: 어지러움·두통·구토·근육경련 등 이상
징후자는 정해진 휴식시간과 무관하게 작업중단 및 보고
65. [본문] 65: - 관련 법령 확인 대상: 산업안전보건법상 안전보건조
치, 근로자 안전보건교육, 산업안전보건기준에 관한 규칙의 휴식·건강장해 예방
관련 기준
66. [반영 근거: 위험성평가표] 66: [반영 근거: 위험성평가표]
67. [본문] 67: - 법령·해석례: 산업안전보건법 / 산업안전보건법 시
행규칙 기준을 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 연결합니다.
68. [본문] 68: - 판례 보조: 건축물관리법위반·업무상과실치사·업무상

과실치상·산업안전보건법위반[도급인이 산업안전보건법 제63조에 따라 부담하는 안전·보건조치의무의 내용이 문제된 사건]은 조치·교육·보호구 이행 여부 점검용으로만 참고합니다.

69. [중대재해 예방 관리체계 점검] 69: [중대재해 예방 관리체계 점검]

70. [본문] 70: - 내부 참고자료 반영: 중대재해처벌법 실무서 파싱 요약물 바탕으로 유해·위험요인 확인, 개선조치, 교육, 작업중지, 도급관리 축을 점검합니다.

71. [본문] 71: - 주의: 해당 참고자료는 공식 법령 원문을 대체하지 않으며, 최종 근거는 법제처 법령정보와 공식 자료로 재확인합니다.

72. [본문] 72: - 위험성평가 연결: 유해·위험요인을 확인한 뒤 개선 대책, 이행 담당자, 조치 완료 확인까지 같은 표에서 남깁니다.

73. [본문] 73: - 도급·협력 작업이 있으면 원청·협력업체 간 위험정보 공유와 작업구역 통제 책임을 별도 확인 항목으로 둡니다.

74. [문서 반영: 위험성평가표] 74: [문서 반영: 위험성평가표]

75. [본문] 75: - 비계·고소작업 추락: 작업발판·난간·바퀴 잠금 확인 · 안전대와 안전모 착용 확인 / 위험성평가표 · TBM 브리핑 · 안전 보건교육에 작업발판·난간·바퀴 잠금 확인. 감소대책과 잔여위험 확인란에 넣습니다.

76. [본문] 76: - 위험성평가·TBM·교육 달한 루프: 위험요인 파악 · 감소대책 수립 / 작업 요약 · 위험성평가표 · TBM 브리핑에 위험요인 파악. 감소대책과 잔여위험 확인란에 넣습니다.

77. [KOSHA 기술지침/기술지원규정 검증된 보조 인용] 77: [KOSHA 기술지침/기술지원규정 검증된 보조 인용]

78. [본문] 78: - KOSHA 기술지원규정: D-C-13-2026 외 벽도장보수공사에 안전작업에 관한 기술지원규정 / 반영 위치: 위험성평가표 / TBM 브리핑 / TBM 기록 / 문서 문장: 검증된 현행 KOSHA 본문 발체를 기술적 보조지침으로 대조.

79. [본문] 79: - KOSHA 기술지원규정: D-C-7-2026 비계 구조 및 안전작업에 관한 기술지원규정 / 반영 위치: 위험성평가표 / TBM 브리핑 / TBM 기록 / 문서 문장: 검증된 현행 KOSHA 본문 발체를 기술적 보조지침으로 대조.

80. [내부 안전지식 DB 반영] 80: [내부 안전지식 DB 반영]

작성자: _____ 검토: _____ 승인: _____

본 출력물은 공식자료 기반 현장 검토용 초안입니다. 발주처 지정 양식, 현장 실측, 법령 원문, 서명·결재선을 최종 확인한 뒤 사용하세요.