

TBM일지

SafeClaw 현장 검토용 PDF 초안 · 생성 2026. 7. 19. 오후 4:00:50

사업장: 세이프건설

현장: 서울 성수동 근린생활시설 현장

작업: 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업

인원/기상: 5명 · 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요

위험수준: 확인

핵심위험: 현장 최종 확인 필요

서식 구분: TBM일지

확인 항목

위험성평가표 위험요인과 오늘 기상/환경 신호를 TBM 전달사항으로 연결합니다.

오늘 기상/환경 신호: 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요

- [TBM 전달사항] 작업 전 안전점검회의(TBM) 기록(초안)
- [TBM 전달사항] 공식자료 기반: 작업일지·모바일 앱·사진·영상 등 다양한 기록 인정 취지 참고
- [TBM 전달사항] 일시: 2026-04-25 08:00
- [TBM 전달사항] 업체명: 세이프건설
- [TBM 전달사항] 작업장소: 서울 성수동 근린생활시설 현장
- [TBM 전달사항] 작업내용: 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업
- [TBM 전달사항] 참석인원: 5명
- [TBM 전달사항] 실시자: 작업반장 / 관리감독자
- [TBM 전달사항] 위험성평가 실시여부: ☐ 예 ☐ 아니오
- [TBM 전달사항] 작업날짜와 TBM 일시 동일 여부: ☐ 예 ☐ 아니오
- [TBM 전달사항] [작업내용]
- [TBM 전달사항] - 외벽 도장 작업
- [TBM 전달사항] - 기상 및 작업조건: 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요
- [TBM 전달사항] [잠재위험요인 / 중점위험요인]
- [TBM 전달사항] - 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락
- [TBM 전달사항] - 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하
- [TBM 전달사항] - 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌
- [TBM 전달사항] [대책 / 작업중지 기준]
- [TBM 전달사항] - 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검
- [TBM 전달사항] - 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후 지상 대기
- [TBM 전달사항] - 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구간 출입통제를 확인
- [TBM 전달사항] - 작업중지 기준: 강풍 시 작업중지 판단은 누가 하고, 팀원에게 어떻게 전파할 것인가?
- [TBM 전달사항] - 기상 API 또는 현장 기상 확인 결과가 악화 되면 작업반장·관리감독자가 작업 가능 여부를 재판단
- [TBM 전달사항] [근로자 확인 사항]
- [TBM 전달사항] - 보호구 착용: ☐ 안전모 ☐ 안전화 ☐ 턱끈 ☐ 작업별 보호구
- [TBM 전달사항] - 건강상태: ☐ 이상 없음 ☐ 확인 필요
- [TBM 전달사항] - 음주·피로 여부: ☐ 이상 없음 ☐ 확인 필요
- [TBM 전달사항] [참석자 확인]

29. [TBM 전달사항] TBM 내용 숙지 여부: 전원 구두 복창 및 서명 예정
30. [TBM 전달사항] 보호구 착용 상태: 상호 점검
31. [TBM 전달사항] 위험구역 표시 및 통제: 확인
32. [TBM 전달사항] 신규·외국인·미숙련 작업자: 쉬운 한국어/통역/번역 메시지로 이해 여부 별도 확인
33. [TBM 전달사항] [사진·영상 기록 메모]
34. [TBM 전달사항] - 작업 전 현장 상태, 보호구 착용, 위험구역 통제, TBM 실시 사진을 기록합니다.
35. [TBM 전달사항] - 사진/영상 파일명, 모바일 앱 기록 ID, 작업일지 보관 위치를 남깁니다.
36. [TBM 전달사항] [교육시간 인정 검토]
37. [TBM 전달사항] - 위험성평가 결과를 반영하고 교육 대상·내용·시간·서명·사진/모바일 기록이 남는 경우에만 증빙 활용 가능 여부를 검토합니다.
38. [TBM 전달사항] - 본 기록은 법정 제출 서식을 자동 대체하지 않는 현장 보조 초안입니다.
39. [TBM 전달사항] [미조치 위험요인 / 후속조치]
40. [TBM 전달사항] - 강풍 시 작업중지 판단은 누가 하고, 팀원에게 어떻게 전파할 것인가?
41. [TBM 전달사항] - 이동식 비계 고정상태와 보호구 착용은 누가 상호 확인했는가?
42. [TBM 전달사항] [TBM 필수 반영 체크]
43. [TBM 전달사항] - 주요 유해·위험요인: 강풍 상황에서 이동식 비계가 흔들리며 작업자가 추락하거나 비계가 전도될 위험
44. [TBM 전달사항] - 기상 API 결과: 단시간 구름많음, 강수없음, 기온 29°C, 풍속 2m/s (초단기실황/초단기예보/단기예보/기상특보/영향예보/생활기상 자외선 반영) / 기상특보가 확인되어 작업 전 작업중지 기준과 옥외·고소작업 허용 여부를 관리감독자가 재판단
45. [TBM 전달사항] - 작업중지 기준: 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검 / 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후 지상 대기
46. [TBM 전달사항] - 참석자 확인: 작업자 5명 대상 구두 복창·서명·보호구 확인
47. [TBM 전달사항] - 신규·외국인·미숙련 작업자: 베트남어, 중국어, 태국어로 이해 여부 별도 확인
48. [TBM 전달사항] - 사진·증빙 위치: 작업 전 현장, 보호구, 위험구역 통제, TBM 실시 사진을 작업일지·모바일 기록·문서팩 첨부자료에 보관
49. [TBM 전달사항] - 반영 근거: KOSHA 작업 전 안전점검회의(TBM) OPS / 고용노동부 TBM 정기교육 시간 인정 안내. 원문성 근거는 evidence UI/metadata에서 확인
50. [TBM 전달사항] [온톨로지 QA 보완 반영 - TBM 기록]
51. [TBM 전달사항] - 검수 보완 확인: 비계 조립·해체
52. [TBM 전달사항] - 확인 항목: 강관비계 구조(기둥 간격·띠장·적재하중) (기준규칙 제60조(강관비계의 구조)) / 담당자 확인 필요
53. [TBM 전달사항] - 확인 항목: 강관비계 조립 준수(밀받침·벽이음·가새) (기준규칙 제59조(강관비계 조립 시의 준수사항)) / 담당자 확인 필요
54. [TBM 전달사항] - 확인 항목: 강관틀비계 준수(밀받침·교차가새·벽이음) (기준규칙 제62조(강관틀비계)) / 담당자 확인 필요
55. [TBM 전달사항] - 확인 항목: 안전대·구명밧줄·송기마스크 착용 (기준규칙 제624조(안전대 등)) / 담당자 확인 필요
56. [TBM 전달사항] - 확인 항목: 작업발판 구조(폭 40cm·툼 3cm·안전난간) (기준규칙 제56조(작업발판의 구조)) / 담당자 확인 필요
57. [TBM 전달사항] - 확인 항목: 조립·해체 준수(관리감독자 지휘·발판·안전대·출입통제) (기준규칙 제57조(비계 등의 조립·해체 및 변경)) / 담당자 확인 필요
58. [TBM 전달사항] - 확인 항목: 지붕 가장자리 안전난간·발판·채광창 덮개 (기준규칙 제45조(지붕 위에서의 위험 방지)) / 담당자 확인 필요

작성자: _____ 검토: _____ 승인: _____

본 출력물은 공식자료 기반 현장 검토용 초안입니다. 발주처 지정 양식, 현장 실측, 법령 원문, 서명·결재선을 최종 확인한 뒤 사용하세요.