

위험성평가표

Generated by SafeGuard

[오늘 개선·이력 반영 - 위험성평가]

- 공유 전 보완: SIF 유사사례
- 공유 전 보완: 위험성평가표 근거
- 공유 전 보완: TBM 브리핑 근거

위험성평가표(구조화 편집본)

[1. 외벽 도장 작업]

관리번호: RA-construction-painting-1

작업장소: 서울 성수동 근린생활시설 현장

공정: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제

세부작업: 외벽 도장 작업

장비/도구: 이동식 비계, 안전난간, 추락방지 보호구

유해·위험요인: 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락

4M: Machine

재해형태: fall

현재 안전조치: 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검

가능성: 3

중대성: 4

위험등급: high

추가 감소대책: 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검

조치담당자: 관리감독자

조치기한: 현장 확인

확인방법: 작업 전 TBM 및 현장 사진 확인

확인상태: planned

확인일: 현장 확인

확인자: 작업반장

가능성 판단근거: 작업 전 노출 빈도와 현장 통제 상태를 함께 반영

중대성 판단근거: 추락·충돌·화재 등 중대재해 가능성을 보수적으로 반영

근거: riskAssessmentDraft | tbmBriefing

[2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하]

관리번호: RA-construction-painting-2

작업장소: 서울 성수동 근린생활시설 현장

공정: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제

세부작업: 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하

장비/도구: 이동식 비계, 안전난간, 추락방지 보호구

유해·위험요인: 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하

4M: Machine

재해형태: fall

현재 안전조치: 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후 지상 대기

가능성: 2

중대성: 4

위험등급: medium

추가 감소대책: 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후 지상 대기

조치담당자: 작업반장

조치기한: 현장 확인

확인방법: 작업 전 체크리스트 확인

확인상태: needsReview

확인일: 현장 확인

확인자: 작업반장

가능성 판단근거: 작업 전 노출 빈도와 현장 통제 상태를 함께 반영

중대성 판단근거: 추락·충돌·화재 등 중대재해 가능성을 보수적으로 반영

근거: riskAssessmentDraft | tbmBriefing

[3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌]

관리번호: RA-construction-painting-3

작업장소: 서울 성수동 근린생활시설 현장

공정: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제

세부작업: 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌

장비/도구: 지게차, 랙, 팔레트, 신호장비

유해·위험요인: 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌

4M: Machine

재해형태: struckBy

현재 안전조치: 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구간 출입통제를 확인

가능성: 2

중대성: 4

위험등급: medium

추가 감소대책: 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구간 출입통제를 확인

조치담당자: 작업반장

조치기한: 현장 확인

확인방법: 작업 전 체크리스트 확인

확인상태: needsReview

확인일: 현장 확인

확인자: 작업반장

가능성 판단근거: 작업 전 노출 빈도와 현장 통제 상태를 함께 반영

중대성 판단근거: 추락·충돌·화재 등 중대재해 가능성을 보수적으로 반영

근거: riskAssessmentDraft | tbmBriefing