

작업허가 및 안전점검표

SafeClaw 현장 검토용 PDF 초안 · 생성 2026. 8. 17. 오전 8:48:50
사업장: 세이프건설
현장: 서울 성수동 근린생활시설 현장
작업: 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업

인원/기상: 5명 · 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요
위험수준: 확인

핵심위험: 현장 최종 확인 필요

서식 구분: 허가/점검

확인 항목

- [본문] 1: 안전작업허가 확인서(초안)
- [본문] 2: 현장 적용 전 관리감독자와 허가권자가 작업조건을 최종 확인합니다.
- [1. 허가 기본정보] 3: [1. 허가 기본정보]
- [본문] 4: - 현장명: 서울 성수동 근린생활시설 현장
- [본문] 5: - 허가대상 작업: 외벽 도장 작업
- [본문] 6: - 허가구분: 고소작업
- [본문] 7: - 작업내용: 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업
- [본문] 8: - 작업인원: 5명
- [본문] 9: - 작업시간: 작업 시작 전 허가 시각부터 종료 확인 시 각까지
- [본문] 10: - 허가상태: 작업 전 조건 확인 및 허가권자 승인 필요
- [2. 작업 전 허가조건] 11: [2. 작업 전 허가조건]
- [본문] 12: - 핵심 위험: 강풍 상황에서 이동식 비계가 흔들리며 작업자가 추락하거나 비계가 전도될 위험
- [본문] 13: - 안전조치 1: 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검
- [본문] 14: - 안전조치 2: 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후 지상 대기
- [본문] 15: - 안전조치 3: 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업 구간 출입통제를 확인
- [본문] 16: - 허가 전 조건확인: 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요
- [본문] 17: - 보호구: 작업별 보호구의 종류, 손상 여부, 착용 상태를 작업 시작 전에 확인
- [3. 격리·차단 및 첨부 확인] 18: [3. 격리·차단 및 첨부 확인]
- [본문] 19: - 전원·화기·장비·차량 등 작업구역에 영향을 주는 에너지원의 차단 상태를 확인
- [본문] 20: - 취급 물질이 있으면 SDS·GHS 경고표지와 보호구 적합성을 추가 확인
- [본문] 21: - 위험성평가표, 작업계획서, TBM 기록을 같은 작업허가 묶음으로 확인
- [본문] 22: - 출입통제, 감시자·신호수 배치, 비상연락 수단을 현장에서 확인
- [4. 작업 중 확인] 23: [4. 작업 중 확인]
- [본문] 24: - 작업중지 기준: 강풍 시 작업중지 판단은 누가 하고, 팀원에게 어떻게 전파할 것인가?
- [본문] 25: - 변경관리 확인: 이동식 비계 고정상태와 보호구 착용은 누가 상호 확인했는가?

26. [본문] 26: - 작업조건이나 작업자가 바뀌면 기존 허가를 그대로 사용하지 않고 재확인
27. [5. 종료 확인] 27: [5. 종료 확인]
28. [본문] 28: - 작업 종료 후 공구·자재·폐기물을 정리하고 잔류 위험을 확인
29. [본문] 29: - 격리·차단 해제와 재가동은 허가권자와 설비 담당자가 함께 확인
30. [본문] 30: - 종료시간, 종료상태, 확인자, 특이사항을 기록한 뒤 허가를 달음
31. [6. 확인자] 31: [6. 확인자]
32. [본문] 32: - 작업책임자: 작업 전 조건 확인
33. [본문] 33: - 관리감독자: 허가조건·보호구·격리 상태 확인
34. [본문] 34: - 허가권자: 작업 시작 승인 및 종료 확인

작성자: _____ 검토: _____ 승인: _____

본 출력물은 공식자료 기반 현장 검토용 초안입니다. 발주처 지정 양식, 현장 실측, 법령 원문, 서명·결재선을 최종 확인한 뒤 사용하세요.