

위험성평가표

SafeClaw 현장 검토용 PDF 초안 · 생성 2026. 8. 27. 오후 10:21:56

사업장: 세이프건설

현장: 서울 성수동 근린생활시설 현장

작업: 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업

인원/기상: 5명 · 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요

위험수준: 확인

핵심위험: 현장 최종 확인 필요

서식 구분: 위험성평가표

확인 항목

- [오늘 개선·이력 반영 - 위험성평가] 1: [오늘 개선·이력 반영 - 위험성평가]
- [본문] 2: - 공유 전 보완: SIF 유사사례
- [본문] 3: - 공유 전 보완: 위험성평가표 근거
- [본문] 4: - 공유 전 보완: TBM 브리핑 근거
- [본문] 5: 위험성평가표(구조화 편집본)
- [1. 외벽 도장 작업] 6: [1. 외벽 도장 작업]
- [본문] 7: 관리번호: RA-construction-painting-1
- [본문] 8: 작업장소: 서울 성수동 근린생활시설 현장
- [본문] 9: 공정: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제
- [본문] 10: 세부작업: 외벽 도장 작업
- [본문] 11: 장비/도구: 이동식 비계, 안전난간, 추락방지 보호구
- [본문] 12: 유해·위험요인: 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락
- [본문] 13: 4M: Machine
- [본문] 14: 재해형태: fall
- [본문] 15: 현재 안전조치: 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검
- [본문] 16: 가능성: 3
- [본문] 17: 중대성: 4
- [본문] 18: 위험등급: high
- [본문] 19: 추가 감소대책: 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검
- [본문] 20: 조치담당자: 관리감독자
- [본문] 21: 조치기한: 현장 확인
- [본문] 22: 확인방법: 작업 전 TBM 및 현장 사진 확인
- [본문] 23: 확인상태: planned
- [본문] 24: 확인일: 현장 확인
- [본문] 25: 확인자: 작업반장
- [본문] 26: 가능성 판단근거: 작업 전 노출 빈도와 현장 통제 상태를 함께 반영
- [본문] 27: 중대성 판단근거: 추락·충돌·화재 등 중대재해 가능성을 보수적으로 반영
- [본문] 28: 근거: riskAssessmentDraft | tbm Briefing
- [2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하] 29: [2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하]
- [본문] 30: 관리번호: RA-construction-paintin g-2
- [본문] 31: 작업장소: 서울 성수동 근린생활시설 현장

32. [본문] 32: 공정: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차,
하부 통제
33. [본문] 33: 세부작업: 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하
34. [본문] 34: 장비/도구: 이동식 비계, 안전난간, 추락방지 보호구
35. [본문] 35: 유해·위험요인: 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하
36. [본문] 36: 4M: Machine
37. [본문] 37: 재해형태: fall
38. [본문] 38: 현재 안전조치: 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시
작업중지 후 지상 대기
39. [본문] 39: 가능성: 2
40. [본문] 40: 중대성: 4
41. [본문] 41: 위험등급: medium
42. [본문] 42: 추가 감소대책: 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시
작업중지 후 지상 대기
43. [본문] 43: 조치담당자: 작업반장
44. [본문] 44: 조치기한: 현장 확인
45. [본문] 45: 확인방법: 작업 전 체크리스트 확인
46. [본문] 46: 확인상태: needsReview
47. [본문] 47: 확인일: 현장 확인
48. [본문] 48: 확인자: 작업반장
49. [본문] 49: 가능성 판단근거: 작업 전 노출 빈도와 현장 통제 상
태를 함께 반영
50. [본문] 50: 중대성 판단근거: 추락·충돌·화재 등 중대재해 가능성
을 보수적으로 반영
51. [본문] 51: 근거: riskAssessmentDraft | tbm
Briefing
52. [3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌] 52: [3. 지게차
동선 인접 구간에서 작업자 충돌]
53. [본문] 53: 관리번호: RA-construction-paintin
g-3
54. [본문] 54: 작업장소: 서울 성수동 근린생활시설 현장
55. [본문] 55: 공정: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차,
하부 통제
56. [본문] 56: 세부작업: 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌
57. [본문] 57: 장비/도구: 지게차, 랙, 팔레트, 신호장비
58. [본문] 58: 유해·위험요인: 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충
돌
59. [본문] 59: 4M: Machine
60. [본문] 60: 재해형태: struckBy
61. [본문] 61: 현재 안전조치: 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구
간 출입통제를 확인
62. [본문] 62: 가능성: 2
63. [본문] 63: 중대성: 4
64. [본문] 64: 위험등급: medium
65. [본문] 65: 추가 감소대책: 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구
간 출입통제를 확인
66. [본문] 66: 조치담당자: 작업반장
67. [본문] 67: 조치기한: 현장 확인
68. [본문] 68: 확인방법: 작업 전 체크리스트 확인
69. [본문] 69: 확인상태: needsReview
70. [본문] 70: 확인일: 현장 확인
71. [본문] 71: 확인자: 작업반장
72. [본문] 72: 가능성 판단근거: 작업 전 노출 빈도와 현장 통제 상
태를 함께 반영
73. [본문] 73: 중대성 판단근거: 추락·충돌·화재 등 중대재해 가능성
을 보수적으로 반영
74. [본문] 74: 근거: riskAssessmentDraft | tbm
Briefing

작성자: _____ 검토: _____ 승인: _____

본 출력물은 공식자료 기반 현장 검토용 초안입니다. 발주처 지정 양식, 현장 실측, 법령 원문, 서명·결재선을 최종 확인한 뒤 사용하세요.