

위험성평가표

SafeClaw 현장 검토용 PDF 초안 · 생성 2026. 7. 18. 오전 8:26:16

사업장: 가온테크

현장: 가온테크 협력사 1차 작업장

작업: 천장 배관 누설 점검

인원/기상: 2명 · 실내 습기, 누수

위험수준: 확인

핵심위험: 현장 최종 확인 필요

서식 구분: 위험성평가표

확인 항목

1. [설비 유지보수] 천장 누수로 인한 미끄럼 및 감전 위험: 작업장소:
가온테크 협력사 1차 작업장 장비·도구: 사다리, 누설 점검기, 보안경 4M
: 작업환경 요인 재해유형: 미끄러짐 현재조치: 누수 지점 접근 전 차단표지
설치 위험성: 가능성 4 / 중대성 5 / 상 감소대책: 전원 차단 확인
후 2인1조로 작업하고 젖은 바닥에 미끄럼 방지 매트를 설치한다. 가능성 근
거: 누수와 비정형 작업으로 접촉 가능성이 높습니다. 중대성 근거: 감전 또
는 추락으로 중대재해 가능성이 있습니다. 담당: 작업반장 기한: 2026-0
5-08 확인: 관리감독자 / 2026-05-08 / 조치 예정 증빙: 산업
안전보건법, KOSHA 위험성평가

작성자: _____ 검토: _____ 승인: _____

본 출력물은 공식자료 기반 현장 검토용 초안입니다. 발주처 지정 양식, 현장 실측, 법령 원문, 서명·결재선을 최종 확인한 뒤 사용하세요.