

작업허가 및 안전점검표

SafeClaw 현장 검토용 PDF 초안 · 생성 2026. 7. 20. 오후 10:04:02

사업장: 세이프건설

현장: 서울 성수동 근린생활시설 현장

작업: 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업

인원/기상: 5명 · 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요

위험수준: 확인

핵심위험: 현장 최종 확인 필요

서식 구분: 허가/점검

확인 항목

- [본문] 1: 사진/증빙 기록(초안)
- [본문] 2: 현장 점검 및 제출 대응용 첨부 슬롯
- [본문] 3: 업체명: 세이프건설
- [본문] 4: 현장명: 서울 성수동 근린생활시설 현장
- [본문] 5: 작업명: 외벽 도장 작업
- [본문] 6: 작업조건: 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요
- [본문] 7: 특수 대상/조건: 신규 투입자 1명 포함 — 작업중지 기준과 보호구 착용을 별도 복창 확인 / 우천·젖은 바닥 조건 — 미끄럼과 보행/장비 동선 분리 확인 / 강풍 조건 — 작업중지 기준과 대피 위치를 작업 전 공유
- [1. 작업 전 사진] 8: [1. 작업 전 사진]
- [본문] 9: - 작업구역 전경:
- [본문] 10: - 보호구 착용 상태:
- [본문] 11: - 장비/도구 점검 상태:
- [본문] 12: - 위험구역 출입통제 상태:
- [2. 조치 전·후 사진] 13: [2. 조치 전·후 사진]
- [본문] 14: - 위험요인 1: 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락
- [본문] 15: - 조치 전 사진: 위험구역 상태, 방호조치 전 상태, 접근통제 전 상태
- [본문] 16: - 조치내용: 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검
- [본문] 17: - 조치 후 사진: 개선조치 완료 상태, 표지·차단·보호구 확인 상태
- [본문] 18: - 위험요인 2: 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하
- [본문] 19: - 조치 전 사진: 장비·동선·작업환경의 미조치 상태
- [본문] 20: - 조치내용: 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후 지상 대기
- [본문] 21: - 조치 후 사진: 작업반장 또는 관리감독자 확인 후 상태
- [3. TBM 및 교육 증빙] 22: [3. TBM 및 교육 증빙]
- [본문] 23: - TBM 실시 사진 또는 모바일 기록:
- [본문] 24: - 참석자 확인 또는 서명:
- [본문] 25: - 신규/외국인 근로자 이해도 확인:
- [4. 확인자] 26: [4. 확인자]
- [본문] 27: - 촬영자:
- [본문] 28: - 확인자:
- [본문] 29: - 보관 위치: 작업일지, 모바일 앱, 문서팩 첨부자료
- [사진/증빙 체계 보강] 30: [사진/증빙 체계 보강]
- [본문] 31: - 작업 전 사진: 작업구역, 장비, 작업환경, 출입

통제 상태를 작업 시작 전 촬영합니다.

32. [본문] 32: - 조치 전 사진: 위험구역, 장비, 작업환경, 출입
통제의 미조치 상태를 촬영합니다.

33. [본문] 33: - 조치 후 사진: 감소대책 실행 후 방호조치, 표지
, 차단, 보호구 착용 상태를 같은 각도에서 촬영합니다.

34. [본문] 34: - 전후 비교: 조치 전 사진과 조치 후 사진을 같은
위험요인 번호로 묶고 촬영자, 확인자, 보관 위치를 남깁니다.

35. [확인 근거 첨부] 35: [확인 근거 첨부]

36. [본문] 36: - 법령·해석례·판례: 산업안전보건법 / 산업안전보건
법 시행규칙 / 산업안전보건법 시행령

37. [본문] 37: - KOSHA 자료: KOSHA 위험성평가 사업안내
/ KOSHA 위험성평가 교육자료

38. [본문] 38: - 유사 재해사례: 시스템 비계 해체 작업 중 추락
/ 시스템비계 설치 작업 중 추락

작성자: _____ 검토: _____ 승인: _____

본 출력물은 공식자료 기반 현장 검토용 초안입니다. 발주처 지정 양식, 현장 실측, 법령 원문, 서명·결재선을 최종 확인한 뒤 사용하세요.