

작업계획서

SafeClaw 현장 검토용 PDF 초안 · 생성 2026. 7. 19. 오후 7:26:45

사업장: 세이프건설

현장: 서울 성수동 근린생활시설 현장

작업: 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외벽 도장 작업

인원/기상: 5명 · 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요

위험수준: 확인

핵심위험: 현장 최종 확인 필요

서식 구분: 작업계획서

확인 항목

- [본문] 1: 작업계획서(초안)
- [본문] 2: 현장 서식 기준: 작업구간, 작업순서, 장비·인원, 허가
·첨부, 확인자 중심
- [본문] 3: 공사명: 서울 성수동 근린생활시설 현장
- [본문] 4: 작업구간: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차,
하부 통제
- [본문] 5: 작성자: 관리감독자 / 작업반장
- [본문] 6: 확인자: 현장소장 / 안전관리자
- [본문] 7: 작성일: 작업 시작 전
- [1. 작업개요] 8: [1. 작업개요]
- [본문] 9: - 작업명: 외벽 도장 작업
- [본문] 10: - 작업내용: 세이프건설 서울 성수동 근린생활시설 외
벽 도장 작업
- [본문] 11: - 작업인원: 5명
- [본문] 12: - 작업조건: 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유
필요
- [2. 작업순서 및 안전조치] 13: [2. 작업순서 및 안전조치]
- [본문] 14: - 작업 전 작업구역 설정, 보호구 확인, 장비 상태
점검
- [본문] 15: - 주요 작업 수행: 이동식 비계 사용 외벽 도장,
자재 상하차, 하부 통제
- [본문] 16: - 단계별 안전조치: 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠
금, 작업발판 상태 점검 / 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후
지상 대기 / 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구간 출입통제를 확인
- [본문] 17: - 특수 조건 안전조치: 신규 투입자 1명 포함 —
작업중지 기준과 보호구 착용을 별도 복창 확인
- [본문] 18: - 특수 조건 안전조치: 우천·젖은 바닥 조건 — 미
끄럼과 보행/장비 동선 분리 확인
- [본문] 19: - 특수 조건 안전조치: 강풍 조건 — 작업중지 기준
과 대피 위치를 작업 전 공유
- [본문] 20: - 작업 중 위험구역 출입통제와 작업중지 기준 수시
확인
- [본문] 21: - 작업 종료 후 정리정돈, 잔여 위험요인 확인, 사
진/기록 보관
- [3. 장비·인원·허가 확인] 22: [3. 장비·인원·허가 확인]
- [본문] 23: - 장비/도구: 작업계획서 또는 안전작업허가서 첨부자
료로 확인
- [본문] 24: - 작업자: 신규 투입자, 외국인 근로자, 협력업체
인원 별도 확인
- [본문] 25: - 허가/첨부: 고위험 작업은 안전작업허가서, 위험성
평가표, TBM 기록을 함께 보관
- [4. 작업중지 기준] 26: [4. 작업중지 기준]

27. [본문] 27: - 강풍 시 작업중지 판단은 누가 하고, 팀원에게 어떻게 전파할 것인가?
28. [본문] 28: - 이동식 비계 고정상태와 보호구 착용은 누가 상호 확인했는가?
29. [본문] 29: - 지게차 동선 접근금지 구역과 신호수 위치를 전원이 알고 있는가?
30. [5. 확인 근거] 30: [5. 확인 근거]
31. [본문] 31: - 위험성평가표, TBM 기록, 안전보건교육 기록, 사진/영상 증빙을 같은 문서팩으로 묶어 확인합니다.
32. [옥외작업 폭염·자외선 위험 반영] 32: [옥외작업 폭염·자외선 위험 반영]
33. [본문] 33: - 폭염·고온 신호: 여름철 체감온도 연결 보류
34. [본문] 34: - 자외선 신호: 자외선지수 1 (낮음) / 실시간 홍반자외선 연결 보류
35. [본문] 35: - 유해·위험요인: 고온 노출, 직사광선, 탈수, 열 탈진·열사병, 자외선 노출, 신규·고령·민감군 작업자 상태 악화
36. [본문] 36: - 감소대책: 작업 전 기상청 현재/예보/생활기상 신호 확인, 가까운 그늘 휴게공간 확보, 시원한 물 비치, 14~17시 작업 조절, 동료 작업자 상호관찰
37. [본문] 37: - 확인기준: 어지러움·두통·구토·근육경련 등 이상 징후자는 정해진 휴식시간과 무관하게 작업중단 및 보고
38. [본문] 38: - 관련 법령 확인 대상: 산업안전보건법상 안전보건조치, 근로자 안전보건교육, 산업안전보건기준에 관한 규칙의 휴식·건강장해 예방 관련 기준
39. [온톨로지 QA 보완 반영 - 작업계획] 39: [온톨로지 QA 보완 반영 - 작업계획]
40. [본문] 40: - 검수 보완 작업: 비계 조립·해체
41. [본문] 41: - 누락 위험요인 확인: 낙하물(자재·공구)
42. [본문] 42: - 누락 위험요인 확인: 비계 붕괴·도괴
43. [본문] 43: - 필수 안전조치 반영: 강관비계 구조(기둥 간격·띠장·적재하중) (기준규칙 제60조(강관비계의 구조))
44. [본문] 44: - 필수 안전조치 반영: 강관비계 조립 준수(밀받침·벽이음·가새) (기준규칙 제59조(강관비계 조립 시의 준수사항))
45. [본문] 45: - 필수 안전조치 반영: 강관틀비계 준수(밀받침·교차가새·벽이음) (기준규칙 제62조(강관틀비계))
46. [본문] 46: - 필수 안전조치 반영: 안전대·구명밧줄·송기마스크 착용 (기준규칙 제624조(안전대 등))
47. [본문] 47: - 필수 안전조치 반영: 작업발판 구조(폭 40cm·툼 3cm·안전난간) (기준규칙 제56조(작업발판의 구조))
48. [본문] 48: - 필수 안전조치 반영: 조립·해체 준수(관리감독자 지휘·발판·안전대·출입통제) (기준규칙 제57조(비계 등의 조립·해체 및 변경))
49. [본문] 49: - 필수 안전조치 반영: 지붕 가장자리 안전난간·발판·채광창 덮개 (기준규칙 제45조(지붕 위에서의 위험 방지))
50. [본문] 50: - 관련 조문 확인: 기준규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)
51. [본문] 51: - 관련 조문 확인: 기준규칙 제32조(보호구의 지급 등)
52. [본문] 52: - 관련 조문 확인: 기준규칙 제42조(추락의 방지)
53. [본문] 53: - 관련 조문 확인: 기준규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)
54. [본문] 54: - 관련 조문 확인: 기준규칙 제44조(안전대의 부착 설비 등)
55. [본문] 55: - 관련 조문 확인: 기준규칙 제45조(지붕 위에서의 위험 방지)
56. [본문] 56: - 현장 여건에 맞는 담당자·확인시각·측정값은 전파 전 관리자가 확인합니다.

작성자: _____ 검토: _____ 승인: _____

본 출력물은 공식자료 기반 현장 검토용 초안입니다. 발주처 지정 양식, 현장 실측, 법령 원문, 서명·결재선을 최종 확인한 뒤 사용하세요.