

위험성평가표

Generated by SafeGuard

위험성평가표(초안)

공식자료 기반: KOSHA 위험성평가 절차 및 4M 기법 참고

업체명: 한빛로지스

업종: 물류업

작업명: 상하차 및 피킹 작업

공정/세부작업: 지게차 상하차, 랙 피킹, 출하 동선 분리

작업장소: 인천 남동공단 물류센터

작업인원: 6명

기상 및 작업조건: 우천 후 바닥 젖음, 미끄럼·동선 분리 기준 공유 필요

[1. 사전준비]

- 평가대상 작업: 상하차 및 피킹 작업
- 참여자: 현장소장, 관리감독자, 작업반장, 해당 작업자
- 확인자료: 작업계획, 기상조건, 장비·보호구 상태, 최근 TBM 기록

[2. 유해·위험요인 파악]

- 세부작업: 지게차 회차 구간에서 보행자 충돌
 - 유해·위험요인: 지게차 회차 구간에서 보행자 충돌
 - 4M 체크: Man: ☒ Machine: ☒ Media: ☐ Management: ☐ / 중점 확인: Man, Machine
- 세부작업: 상부 랙 피킹 중 적재물 낙하
 - 유해·위험요인: 상부 랙 피킹 중 적재물 낙하
 - 4M 체크: Man: ☒ Machine: ☒ Media: ☐ Management: ☐ / 중점 확인: Man, Machine
- 세부작업: 출하 집중 시간대 교차동선 혼잡
 - 유해·위험요인: 출하 집중 시간대 교차동선 혼잡
 - 4M 체크: Man: ☐ Machine: ☐ Media: ☒ Management: ☒ / 중점 확인: Media, Management

[3. 위험성 결정]

- 지게차 회차 구간에서 보행자 충돌
 - 현재 위험성: 상
 - 판단근거: 사고 발생 가능성과 중대성을 함께 고려
- 상부 랙 피킹 중 적재물 낙하
 - 현재 위험성: 상
 - 판단근거: 작업 전 통제 여부와 노출 빈도 확인

3. 출하 집중 시간대 교차동선 혼잡

- 현재 위험성: 중
- 판단근거: 관리감독 및 작업자 숙지 여부 확인

[4. 감소대책 수립 및 실행]

1. 지게차 전용 동선과 보행 동선을 바닥표시와 차단봉으로 분리

- 실행시점: 작업 시작 전
- 담당: 관리감독자 / 작업반장
- 잔여 위험성: 중

2. 상하차 구간 진입 전 신호수 배치와 후진 경보 확인

- 실행시점: 작업 시작 전 및 작업 중 수시
- 담당: 작업반장 / 신호수
- 잔여 위험성: 중

3. 고중량 적재물 하역 전 작업반경을 비우고 낙하위험 구역을 통제

- 실행시점: TBM 직후
- 담당: 전 작업자
- 잔여 위험성: 하

[5. 공유·교육]

- 위험성평가 결과는 TBM에서 구두 설명하고, 작업자 이해 여부를 확인합니다.
- 신규 투입자와 외국인 근로자는 쉬운 문장 또는 다국어 보조 설명을 추가합니다.

[6. 조치 확인]

위험성평가 실시자: 현장소장 / 관리감독자

근로자 참여 확인: 작업 전 TBM에서 공유 및 복창 확인

조치 완료 예정일: 작업 시작 전 즉시

미조치 항목 처리: 작업 보류 또는 책임자 승인 후 재평가