

# 위험성평가표

Generated by SafeGuard

위험성평가표(초안)

공식자료 기반: KOSHA 위험성평가 절차 및 4M 기법 참고

업체명: 그린메탈

업종: 제조업

작업명: 용접·절단 화기작업

공정/세부작업: 금속 절단, 아크 용접, 가연물 통제, 화재감시

작업장소: 창원 산업단지 금속가공 공장

작업인원: 2명

기상 및 작업조건: 고온 작업조건, 온열질환 예방과 휴식 기준 공유 필요

## [1. 사전준비]

- 평가대상 작업: 용접·절단 화기작업
- 참여자: 현장소장, 관리감독자, 작업반장, 해당 작업자
- 확인자료: 작업계획, 기상조건, 장비·보호구 상태, 최근 TBM 기록

## [2. 유해·위험요인 파악]

### 1. 세부작업: 용접 비산불꽃에 의한 화재

- 유해·위험요인: 용접 비산불꽃에 의한 화재
- 4M 체크: Man: ☐ Machine: ☒ Media: ☒ Management: ☒ / 중점 확인: Machine, Media, Management

### 2. 세부작업: 절단 작업 중 화상 및 보호구 미착용

- 유해·위험요인: 절단 작업 중 화상 및 보호구 미착용
- 4M 체크: Man: ☒ Machine: ☐ Media: ☐ Management: ☐ / 중점 확인: Man

### 3. 세부작업: 용접 흄 체류로 인한 호흡기 노출

- 유해·위험요인: 용접 흄 체류로 인한 호흡기 노출
- 4M 체크: Man: ☐ Machine: ☒ Media: ☒ Management: ☐ / 중점 확인: Machine, Media

## [3. 위험성 결정]

### 1. 용접 비산불꽃에 의한 화재

- 현재 위험성: 상
- 판단근거: 사고 발생 가능성과 중대성을 함께 고려

### 2. 절단 작업 중 화상 및 보호구 미착용

- 현재 위험성: 상
- 판단근거: 작업 전 통제 여부와 노출 빈도 확인

## 3. 용접 흠 체류로 인한 호흡기 노출

- 현재 위험성: 중
- 판단근거: 관리감독 및 작업자 숙지 여부 확인

## [4. 감소대책 수립 및 실행]

## 1. 화기작업 전 가연물 제거와 소화기 배치, 화재감시자 지정

- 실행시점: 작업 시작 전
- 담당: 관리감독자 / 작업반장
- 잔여 위험성: 중

## 2. 용접면·방염장갑·보안경 등 보호구 착용 상태 확인

- 실행시점: 작업 시작 전 및 작업 중 수시
- 담당: 작업반장 / 신호수
- 잔여 위험성: 중

## 3. 국소배기와 환기설비를 가동하고 밀폐구역 작업을 제한

- 실행시점: TBM 직후
- 담당: 전 작업자
- 잔여 위험성: 하

## [5. 공유·교육]

- 위험성평가 결과는 TBM에서 구두 설명하고, 작업자 이해 여부를 확인합니다.
- 신규 투입자와 외국인 근로자는 쉬운 문장 또는 다국어 보조 설명을 추가합니다.

## [6. 조치 확인]

위험성평가 실시자: 현장소장 / 관리감독자

근로자 참여 확인: 작업 전 TBM에서 공유 및 복창 확인

조치 완료 예정일: 작업 시작 전 즉시

미조치 항목 처리: 작업 보류 또는 책임자 승인 후 재평가

[공식 서식 기준 보강]

- KOSHA 위험성평가 흐름에 맞춰 사전준비, 유해·위험요인 파악, 위험성 결정, 감소대책, 공유·교육, 조치 확인 순서로 기록합니다.

- 4M 관점(작업자, 장비·도구, 작업환경, 관리체계)을 누락 점검 기준으로 사용합니다.

- 반영 근거: KOSHA 위험성평가 사업안내 / KOSHA 위험성평가 교육자료 / 화기작업 화재·폭발 예방 매뉴얼

[반영 근거: 위험성평가표]

- 법령·해석례: 산업안전보건법 시행규칙 / 산업안전보건법 기준을 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 연결합니다.

- 판례 보조: 건축물관리법위반·업무상과실치사·업무상과실치상·산업안전보건법위반[도급인이 산업안전보건법 제63조에 따라 부담하는 안전·보건조치의무의 내용이 문제된 사건]은 조치·교육·보호구 이행 여부 점검용으로만 참고합니다.

[중대재해 예방 관리체계 점검]

- 내부 참고자료 반영: 중대재해처벌법 실무서 파싱 요약을 바탕으로 유해·위험요인 확인, 개선조치, 교육, 작업중지, 도급관리 측을 점검합니다.

- 주의: 해당 참고자료는 공식 법령 원문을 대체하지 않으며, 최종 근거는 법제처 법령정보와 공식 자료로 재확인함

니다.

- 위험성평가 연결: 유해·위험요인을 확인한 뒤 개선대책, 이행 담당자, 조치 완료 확인까지 같은 표에서 남깁니다.
- 도급·협력 작업이 있으면 원청·협력업체 간 위험정보 공유와 작업구역 통제 책임을 별도 확인 항목으로 둡니다.

[반영 근거: 위험성평가표]

- 용접·절단 화기작업 화재: 화기작업 허가와 화재감시자 지정 / 가연물 제거 또는 방염포 설치 통제를 감소대책과 잔여위험 확인란에 넣습니다.

- 위험성평가·TBM·교육 닫힌 루프: 위험요인 파악 / 감소대책 수립 통제를 감소대책과 잔여위험 확인란에 넣습니다.

[근거 요약: 위험성평가표]

- 안전보건법령 스마트검색: [일터에서의 안전보건 OPL] 아세틸렌 용접장치 및 가스집합용접장치 자료를 확인해 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 반영합니다.
- 안전보건법령 스마트검색: [중대재해사례 OPL] 용접작업 중 가연성 자재에 용접불티로 인한 화재 자료를 확인해 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 반영합니다.