

# 위험성평가표

Generated by SafeGuard

위험성평가표(초안)

공식자료 기반: KOSHA 위험성평가 절차 및 4M 기법 참고

업체명: 대성창고

업종: 창고업

작업명: 고중량 박스 적재 및 수작업 운반

공정/세부작업: 박스 적재, 핸드파렛트 이동, 지게차 보조 운반, 휴식관리

작업장소: 대구 달서구 물류창고

작업인원: 5명

기상 및 작업조건: 폭염주의 수준, 온열질환과 근골격계 부담 관리 필요

## [1. 사전준비]

- 평가대상 작업: 고중량 박스 적재 및 수작업 운반
- 참여자: 현장소장, 관리감독자, 작업반장, 해당 작업자
- 확인자료: 작업계획, 기상조건, 장비·보호구 상태, 최근 TBM 기록

## [2. 유해·위험요인 파악]

- 세부작업: 고온 창고 내 장시간 운반으로 인한 온열질환
  - 유해·위험요인: 고온 창고 내 장시간 운반으로 인한 온열질환
  - 4M 체크: Man: ☐ Machine: ☐ Media: ☒ Management: ☐ / 중점 확인: Media
- 세부작업: 고중량 박스 반복 취급으로 인한 허리·어깨 부담
  - 유해·위험요인: 고중량 박스 반복 취급으로 인한 허리·어깨 부담
  - 4M 체크: Man: ☐ Machine: ☐ Media: ☐ Management: ☐ / 중점 확인: 현장 확인
- 세부작업: 지게차 보조 이동 중 보행자 충돌
  - 유해·위험요인: 지게차 보조 이동 중 보행자 충돌
  - 4M 체크: Man: ☒ Machine: ☒ Media: ☐ Management: ☐ / 중점 확인: Man, Machine

## [3. 위험성 결정]

- 고온 창고 내 장시간 운반으로 인한 온열질환
  - 현재 위험성: 중
  - 판단근거: 사고 발생 가능성과 중대성을 함께 고려
- 고중량 박스 반복 취급으로 인한 허리·어깨 부담
  - 현재 위험성: 중
  - 판단근거: 작업 전 통제 여부와 노출 빈도 확인

## 3. 지게차 보조 이동 중 보행자 충돌

- 현재 위험성: 중
- 판단근거: 관리감독 및 작업자 숙지 여부 확인

## [4. 감소대책 수립 및 실행]

## 1. 작업 전 물·그늘·휴식 기준과 이상 증상 보고 절차 공유

- 실행시점: 작업 시작 전
- 담당: 관리감독자 / 작업반장
- 잔여 위험성: 중

## 2. 2인 1조 운반과 이동대차 사용, 허리 비틀림 작업 금지

- 실행시점: 작업 시작 전 및 작업 중 수시
- 담당: 작업반장 / 신호수
- 잔여 위험성: 중

## 3. 지게차 이동구간 접근금지와 신호수 위치 확인

- 실행시점: TBM 직후
- 담당: 전 작업자
- 잔여 위험성: 하

## [5. 공유·교육]

- 위험성평가 결과는 TBM에서 구두 설명하고, 작업자 이해 여부를 확인합니다.
- 신규 투입자와 외국인 근로자는 쉬운 문장 또는 다국어 보조 설명을 추가합니다.

## [6. 조치 확인]

위험성평가 실시자: 현장소장 / 관리감독자

근로자 참여 확인: 작업 전 TBM에서 공유 및 복창 확인

조치 완료 예정일: 작업 시작 전 즉시

미조치 항목 처리: 작업 보류 또는 책임자 승인 후 재평가

[공식 서식 기준 보강]

- KOSHA 위험성평가 흐름에 맞춰 사전준비, 유해·위험요인 파악, 위험성 결정, 감소대책, 공유·교육, 조치 확인 순서로 기록합니다.

- 4M 관점(작업자, 장비·도구, 작업환경, 관리체계)을 누락 점검 기준으로 사용합니다.

- 반영 근거: KOSHA 위험성평가 사업안내 / KOSHA 위험성평가 교육자료

[반영 근거: 위험성평가표]

- 법령·해석례: 산업안전보건법 / 산업안전보건법 시행규칙 기준을 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 연결합니다.

- 판례 보조: 산업안전보건법위반·중대재해처벌등에관한법률위반(산업재해치사)[중대재해 처벌 등에 관한 법률 부칙 제1조 제1항 단서의 ‘상시 근로자가 50명 미만인 사업 또는 사업장’의 해석이 문제된 사건]은 조치·교육·보호구 이행 여부 점검용으로만 참고합니다.

[중대재해 예방 관리체계 점검]

- 내부 참고자료 반영: 중대재해처벌법 실무서 파싱 요약을 바탕으로 유해·위험요인 확인, 개선조치, 교육, 작업중지, 도급관리 측을 점검합니다.

- 주의: 해당 참고자료는 공식 법령 원문을 대체하지 않으며, 최종 근거는 법제처 법령정보와 공식 자료로 재확인함

니다.

- 위험성평가 연결: 유해·위험요인을 확인한 뒤 개선대책, 이행 담당자, 조치 완료 확인까지 같은 표에서 남깁니다.
- 도급·협력 작업이 있으면 원청·협력업체 간 위험정보 공유와 작업구역 통제 책임을 별도 확인 항목으로 둡니다.

[반영 근거: 위험성평가표]

- 위험성평가·TBM·교육 닫힌 루프: 위험요인 파악 / 감소대책 수립 통제를 감소대책과 잔여위험 확인란에 넣습니다.

[근거 요약: 위험성평가표]

- 안전보건법령 스마트검색: 작업 전 안전점검회의 가이드 자료를 확인해 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 반영합니다.
- 안전보건법령 스마트검색: [중대재해 감축 로드맵] 산업안전의 실천 위험성평가 자료를 확인해 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 반영합니다.