위험성평가표

Generated by SafeGuard

위험성평가표(초안)
공식자료 기반: KOSHA 위험성평가 절차 및 4M 기법 참고

업체명: 세이프건설
업종: 건설업
작업명: 외벽 도장 작업
공정/세부작업: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제
작업장소: 서울 성수동 근린생활시설 현장
작업인원: 5명
기상 및 작업조건: 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요

[1. 사전준비]
- 평가대상 작업: 외벽 도장 작업
- 참여자: 현장소장, 관리감독자, 작업반장, 해당 작업자
- 확인자료: 작업계획, 기상조건, 장비·보호구 상태, 최근 TBM 기록

[2. 유해·위험요인 파악]
1. 세부작업: 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락
  - 유해·위험요인: 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락
  - 4M 체크: Man:■ Machine:■ Media:□ Management:□ / 중점 확인: Man, Machine

2. 세부작업: 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하
  - 유해·위험요인: 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하
  - 4M 체크: Man:□ Machine:■ Media:■ Management:□ / 중점 확인: Machine, Media

3. 세부작업: 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌
  - 유해·위험요인: 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌
  - 4M 체크: Man:■ Machine:■ Media:■ Management:■ / 중점 확인: Man, Machine, Media, Management

[3. 위험성 결정]
1. 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락
  - 현재 위험성: 상
  - 판단근거: 사고 발생 가능성과 중대성을 함께 고려
2. 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하
  - 현재 위험성: 상

- 판단근거: 작업 전 통제 여부와 노출 빈도 확인

3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌
   - 현재 위험성: 중
   - 판단근거: 관리감독 및 작업자 숙지 여부 확인

[4. 감소대책 수립 및 실행]

1. 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검
   - 실행시점: 작업 시작 전
   - 담당: 관리감독자 / 작업반장
   - 잔여 위험성: 중
2. 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후 지상 대기
   - 실행시점: 작업 시작 전 및 작업 중 수시
   - 담당: 작업반장 / 신호수
   - 잔여 위험성: 중
3. 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구간 출입통제를 확인
   - 실행시점: TBM 직후
   - 담당: 전 작업자
   - 잔여 위험성: 하

[5. 공유·교육]

- 위험성평가 결과는 TBM에서 구두 설명하고, 작업자 이해 여부를 확인합니다.
- 신규 투입자와 외국인 근로자는 쉬운 문장 또는 다국어 보조 설명을 추가합니다.

[6. 조치 확인]

위험성평가 실시자: 현장소장 / 관리감독자

근로자 참여 확인: 작업 전 TBM에서 공유 및 복창 확인

조치 완료 예정일: 작업 시작 전 즉시

미조치 항목 처리: 작업 보류 또는 책임자 승인 후 재평가

[공식 서식 기준 보강]

- KOSHA 위험성평가 흐름에 맞춰 사전준비, 유해·위험요인 파악, 위험성 결정, 감소대책, 공유·교육, 조치 확인 순서로 기록합니다.
- 4M 관점(작업자, 장비·도구, 작업환경, 관리체계)을 누락 점검 기준으로 사용합니다.
- 반영 근거: KOSHA 위험성평가 사업안내 / KOSHA 위험성평가 교육자료 / 지게차의 안전작업에 관한 기술지원 규정

[법령·해석례 반영: 위험성평가표]

- 반영 원칙: 유해·위험요인 파악, 위험성 결정, 감소대책 수립의 근거 초안으로 연결합니다.
- 1. 산업안전보건법 (Law.go 법령)
  연결 이유: 고용노동부 · 법률 · 공포 20251001
- 2. 산업안전보건법 시행규칙 (Law.go 법령)
  연결 이유: 고용노동부 · 고용노동부령 · 공포 20250530
- 3. 산업안전보건법 시행령 (Law.go 법령)
  연결 이유: 고용노동부 · 대통령령 · 공포 20260324

- 4. 경상남도 남해군 - 공공행정에서 비현업업무에 종사하는 사람이 산업안전보건위원회의 근로자위원이 될 수 있는지(「산업안전보건법 시행령」 별표 1 제4호가목 등 관련) (Law.go 해석례)
  연결 이유: 법제처 · 경상남도 남해군 · 회신 2026.04.22
- 판례는 최종 법률판단이 아니라 관리감독·교육·보호구 이행 여부를 점검하는 보조 근거로만 사용합니다.
  보조 1. 건축물관리법위반·업무상과실치사·업무상과실치상·산업안전보건법위반[도급인이 산업안전보건법 제63조에 따라 부담하는 안전·보건조치의무의 내용이 문제된 사건]: 대법원 · 2025도4428 · 선고 2025.08.14
  보조 2. 산업안전보건법위반·중대재해처벌등에관한법률위반(산업재해치사)[중대재해 처벌 등에 관한 법률 부칙 제1조 제1항 단서의 '상시 근로자가 50명 미만인 사업 또는 사업장'의 해석이 문제된 사건]: 대법원 · 2025도15060 · 선고 2026.01.29

[중대재해 예방 관리체계 점검]
- 내부 참고자료 반영: 중대재해처벌법 실무서 파싱 요약을 바탕으로 유해·위험요인 확인, 개선조치, 교육, 작업중지, 도급관리 축을 점검합니다.
- 주의: 해당 참고자료는 공식 법령 원문을 대체하지 않으며, 최종 근거는 법제처 법령정보와 공식 자료로 재확인합니다.
- 위험성평가 연결: 유해·위험요인을 확인한 뒤 개선대책, 이행 담당자, 조치 완료 확인까지 같은 표에서 남깁니다.
- 도급·협력 작업이 있으면 원청·협력업체 간 위험정보 공유와 작업구역 통제 책임을 별도 확인 항목으로 둡니다.

[KOSHA 세부 OpenAPI 반영]
1. 안전보건법령 스마트검색 · [중대재해사례]외부 쌍줄비계에서 이동 중 추락
   - 반영 위치: 문서 반영 근거, 위험성평가표, TBM
   - 요약: [중대재해사례]외부 쌍줄비계에서 이동 중 추락
2. 안전보건법령 스마트검색 · [중대재해_건설업본사]_이동식 틀비계가 넘어지면서 바닥으로 떨어짐
   - 반영 위치: 문서 반영 근거, 위험성평가표, TBM
   - 요약: 중대재해사례 OPL - 이동식 틀비계가 넘어지면서 바닥으로 떨어짐
3. 건설업 일별 중대재해 · 건설업 일별 중대재해 현황
   - 반영 위치: 위험성평가표, TBM, 비상대응 절차, 문서 반영 근거
   - 요약: KOSHA 건설업 일별 중대재해 현황에서 작업 관련 중대재해 사례를 확인했습니다.